

Приложение 9.6. Форма «Акта о проведении ПНР» для фанкойлов

Акт о проведении пусконаладочных работ для фанкойлов

Владелец фанкойла должен проконтролировать правильность заполнения Акта о проведении пусконаладочных работ специалистом, производившим пусконаладку фанкойла. Заполненный Акт о проведении пусконаладочных работ необходим для постановки фанкойла на гарантийный учет. Без полностью заполненного Акта о проведении пусконаладочных работ гарантия недействительна.

Компания, производившая монтаж		Организация, ответственная за проведение пусконаладочных работ	
Наименование		Наименование	
ИНН/КПП		ИНН/КПП	
Юридический адрес		Юридический адрес	
Контактное лицо		Контактное лицо	
Телефон		Телефон	
E-mail		E-mail	

Данные об объекте	
Адрес объекта	
Контактные данные заказчика	
Наименование эксплуатирующей организации	
Лицо, ответственное за состояние систем (ФИО, e-mail, телефон)	

Вид работ (нужное отметить)

Пусконаладка	Ремонт	Прочее	Гарантийный ремонт

Тип договора на техническое обслуживание

<input type="checkbox"/>	ТО включено в договор поставки оборудования	<input type="checkbox"/>	Плановые инспекции
<input type="checkbox"/>	Полное ТО, включая аварийные выезды	<input type="checkbox"/>	Плановые инспекции и ППР

Заполнять отдельный лист на каждый фанкойл

Фанкойл

Модель		Серийный номер		Дата выпуска	
--------	--	----------------	--	--------------	--

Уставки

Проверка осуществляется при полностью открытом вручную клапане, на максимальной скорости вентилятора			
Уставка температуры воды/гликоля на чиллере, °C		Температура воздуха на входе фанкойла, °C	
Температура воды/гликоля на входе фанкойла, °C		Температура воздуха на выходе фанкойла, °C	
Температура воды/гликоля на выходе фанкойла, °C		Расход воды/гликоля в фанкойле, м ³ /ч	

Общая проверка

Клапан работает?	Да/нет
Клапан работает в режиме тепло/холод?	Да/нет
Входное напряжение, В	
Был ли поврежден фанкойл во время транспортировки, монтажа?	Да/нет
Если фанкойл поврежден, опишите повреждение:	
Есть ли загрязнения на теплообменной поверхности конденсатора?	Да/нет
Укажите тип хладагента/теплоносителя (вода/гликоль – нужное подчеркнуть) и концентрацию (%)	
Установлен ли фильтр воды/гликоля на входе испарителя?	Да/нет
Установлен ли фильтр воды/гликоля на входе конденсатора?	Да/нет
Все электрические подключения надежно затянуты?	Да/нет
Контакты проверены?	Да/нет
Монтаж фанкойла выполнен в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации?	Да/нет

Инженер, проводивший ПНР	Засвидетельствовано
ФИО (печать)	ФИО заказчика (печать)
Дата	Дата
Время работы инженера	
Время работы ассистента	